

電力監視装置点検項目一覧（本館）

1 O P C

	機 器 名	点 検 内 容
①	筐体全体	一般清掃・各部締付
②	筐体ファン	一般清掃・各部締付・動作確認
③	エアフィルタ	一般清掃
④	電源関係	電圧測定

2 イ G P O P

	機 器 名	点 検 内 容
①	筐体全体	一般清掃・各部締付
②	ケーブル・コネクタ類	ケーブル・コネクタ接続状況確認
③	モザイクフィック	歪等チェック
④	L E D表示機能	デジタル表示動作確認
⑤	筐体ファン	一般清掃・各部締付・動作確認
⑥	エアフィルタ	一般清掃
⑦	電源関係	電圧測定

3 O P - S

	機 器 名	点 検 内 容
①	筐体全体	一般清掃・各部締付
②	電源関係	電圧測定

4 ゲートウェイ盤

	機 器 名	点 検 内 容
①	筐体全体	一般清掃・各部締付
②	電源関係	電圧測定

5 リモートステーション盤

	機 器 名	点 検 内 容
①	筐体全体	一般清掃・各部締付
②	電源関係	電圧測定

6 Hns・HIS(FA3100A, FA2100A)

	機 器 名	点 検 内 容
①	本体	分解清掃
②	ハードディスクドライブ	テストプログラムによる確認
③	フロッピーディスクドライブ	テストプログラムと清掃
④	MOドライブユニット	テストプログラムと清掃
⑤	L C Dモニタ	テストプログラムによる表示確認
⑥	冷却ファン	一般清掃・各部締付・動作確認
⑦	エアフィルタ	一般清掃
⑨	リチウム電池	電圧測定
⑩	ソフトバックアップ	ソフトバックアップ

7 ICONT (FA3100A)

	機器名	点検内容
①	本体	分解清掃
②	ハードディスクドライブ	テストプログラムによる確認
③	フロッピーディスクドライブ	テストプログラムと清掃
④	MOドライブユニット	テストプログラムと清掃
⑤	冷却ファン	一般清掃・各部締付・動作確認
⑥	エアフィルタ	一般清掃
⑦	リチウム電池	電圧測定
⑨	設定確認	設定を確認

8 ゲートウェイ

	機器名	点検内容
①	本体	分解清掃
②	設定確認	設定を確認
③	ステータス・バージョン確認	ステータス・バージョンの確認

9 リモートコントローラ

	機器名	点検内容
①	本体	一般清掃
②	ケーブル・コネクタ類	ケーブル・コネクタ接続状況確認
③	電源関係	電圧測定
④	設定確認	設定を確認
⑤	ステータス・バージョン確認	ステータス・バージョンの確認
⑥	設定確認	設定を確認

10 グラフィックパネルコントローラ

	機器名	点検内容
①	本体	一般清掃
②	ケーブル・コネクタ類	ケーブル・コネクタ接続状況確認
③	電源関係	電圧測定
④	設定確認	設定を確認
⑤	ステータス・バージョン確認	ステータス・バージョンの確認
⑥	設定確認	設定を確認

11 μ -UPS

	機器名	点検内容
①	本体	一般清掃
②	ケーブル・コネクタ類	ケーブル・コネクタ接続状況確認
③	蓄電池	電圧確認
④	制御回路	各部電圧確認
⑤	停電試験	停電発生時のバックアップ波形観測